



各防治分区水土流失防治措施工程量汇总表

防治分区	措施类型	序号	措施名称	单位	工程量	
					主体已有	方案新增
建筑物防治区	临时措施	1	密目网苫盖	m ²	1755	
道路防治区	工程措施	1	雨水管网	m	250	
	临时措施	1	临时排水沟	m	300	
		2	沉沙池	m ²	1	
		3	洗车平台	座	1	
绿化防治区	工程措施	4	临时苫盖	座	500	300
	工程措施	1	土地整治	m ²	1100	
	植物措施	2	景观绿化	m ²	1100	
生产生活防治区	临时措施	3	密目网苫盖	m ²		1100
生产生活防治区	临时措施	1	临时排水沟	m	50	

图例			
用地红线	—	建筑物防治区	
场地排水沟	—	道路防治区	
沉沙池		绿化防治区	
洗车平台		生产生活防治区	

附图6 防治措施总布局图